

A.R.T NÚMERO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	PESO(%)	1º MÊS(%)	ACUM.	2º MÊS(%)	ACUM.	3º MÊS(%)	ACUM.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.344,51	1,51	100%	100,00		100,00		100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.188,70	1,41	100%	100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	8.595,38	5,55	100%	100,00		100,00		100,00
4	SUPER-ESTRURA	72.909,50	47,08	50%	50,00	50%	100,00		100,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,90	2,24			100%	50,00		100,00
6	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	6.912,80	4,46			100%	50,00		100,00
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.122,63	2,02					100%	100,00
8	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS	9.265,62	5,98					100%	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4.952,56	3,20			100%	100,00		100,00
10	REVESTIMENTOS	14.830,54	9,58				100,00	100%	100,00
11	PISOS	21.113,54	13,63					100%	100,00
12	PINTURA	4.705,70	3,04					100%	100,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	449,29	0,29				100,00	100%	100,00
	%		100,00	32,02	32,02	33,44	65,46	34,54	100,00
	TOTAL	154.857,66		49.583,34	49.583,34	51.787,01	101.370,35	53.487,32	154.857,66

Monte Belo, 16 de setembro de 2015

Matheus Alves Duarte
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 188265/LP