

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.825,78	1,20%	100,00%	R\$ 3.825,78		R\$ -		R\$ -
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 26.557,21	8,30%	100,00%	R\$ 26.557,21		R\$ -		R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 26.218,95	8,19%	100,00%	R\$ 26.218,95		R\$ -		R\$ -
4.0	ALVENARIA	R\$ 30.822,86	9,63%	100,00%	R\$ 30.822,86		R\$ -		R\$ -
5.0	REVESTIMENTO	R\$ 34.181,04	10,68%		R\$ -	50,00%	R\$ 17.090,52	50,00%	R\$ 17.090,52
6.0	PINTURA	R\$ 10.133,68	3,17%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 10.133,68
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 81.208,14	25,37%	20,00%	R\$ 16.241,63	40,00%	R\$ 32.483,26	40,00%	R\$ 32.483,26
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 66.347,92	20,73%		R\$ -	100,00%	R\$ 66.347,92		R\$ -
9.0	PAISAGISMO	R\$ 18.650,81	5,83%		R\$ -	50,00%	R\$ 9.325,41	50,00%	R\$ 9.325,41
10.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 22.099,74	6,91%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.099,74
TOTAL:		R\$ 320.046,13	100,00%	32,39%	R\$ 103.666,43	39,13%	R\$ 125.247,10	28,47%	R\$ 91.132,60
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 320.046,13	100,00%	32,39%	R\$ 103.666,43	71,53%	R\$ 228.913,53	100,00%	R\$ 320.046,13

Monte Belo, 14 de fevereiro de 2020

Matheus Alves Duarte
Engenheiro Civil
CREA: 188.265/D