

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. LICURGO LEITE



Obra:	Reforma da Escola Municipal Dr. Licurgo Leite	BDI:	22,6%					
Local:	Avenida Central, 255, Juréia - Monte Belo/MG	Data:	16/07/2020					
Código	Descrição	Duração	Financeiro	Físico	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1 Mês	R\$ 8.684,09	10,82%	R\$ 8.684,09			
					10,82%			
					10,82%			
2	ESQUADRIAS E LAJE	2 Meses	R\$ 28.105,64	35,02%		R\$ 14.052,82	R\$ 14.052,82	
						17,51%	17,51%	
						17,51%	35,02%	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	2 Meses	R\$ 7.034,48	8,76%	R\$ 3.517,24	R\$ 3.517,24		
					4,38%	4,38%		
					4,38%	8,76%		
4	REVESTIMENTOS	2 Meses	R\$ 10.616,39	13,23%	R\$ 2.123,28	R\$ 8.493,11		
					2,65%	10,58%		
					2,65%	13,23%		
5	PINTURA	2 Meses	R\$ 19.973,58	24,89%			R\$ 5.992,07	R\$ 13.981,51
							7,47%	17,42%
							7,47%	24,89%
6	PAVIMENTAÇÃO	1 Mês	R\$ 3.408,61	4,25%			R\$ 3.408,61	
							4,25%	
							4,25%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1 Mês	R\$ 2.439,01	3,04%				R\$ 2.439,01
								3,04%
								3,04%
DURAÇÃO TOTAL		4 Meses			R\$ 14.324,61	R\$ 26.063,17	R\$ 23.453,50	R\$ 16.420,52
					R\$ 14.324,61	R\$ 40.387,78	R\$ 63.841,28	R\$ 80.261,80
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 80.261,80	100%	17,85%	32,47%	29,22%	20,46%
					17,85%	50,32%	79,54%	100,00%

Giullian Costa Aparecido
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D