

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RECONSTRUÇÃO DO LOCAL DO DESABAMENTO

Obra:	Reconstrução de Local de Desabamento	BDI:	23,14%							
Local:	Rua Otávio Alves, Santa Rita - Monte Belo/MG	Data:	10/01/2020							
Código	Descrição	Duração	Financeiro	Físico	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	DRENOS	1 Mês	R\$ 37.182,73	3,40%	R\$ 37.182,73					
					3,40%					
					3,40%					
2	INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL)	1 Mês	R\$ 94.493,37	8,63%				R\$ 94.493,37		
								8,63%		
								8,63%		
3	CONTENÇÃO	3 Meses	R\$ 487.078,43	44,51%	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48			
					14,84%	14,84%	14,84%			
					14,84%	29,67%	44,51%			
4	PAVIMENTAÇÃO	1 Mês	R\$ 99.246,91	9,07%				R\$ 99.246,91		
								9,07%		
								9,07%		
5	CANAL DRENANTE	3 Meses	R\$ 376.396,57	34,39%				R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52
								11,46%	11,46%	11,46%
								11,46%	22,93%	34,39%
DURAÇÃO TOTAL		6 Meses			R\$ 199.542,21	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48	R\$ 319.205,80	R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52
					R\$ 199.542,21	R\$ 361.901,69	R\$ 524.261,16	R\$ 843.466,97	R\$ 968.932,49	R\$ 1.094.398,01
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 1.094.398,01	100%	18,23%	14,84%	14,84%	29,17%	11,46%	11,46%
							18,23%	33,07%	47,90%	77,07%

Giullian Costa Aparecido
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D