

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 82871/2016	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal	Município/UF Monte Belo / MG	Empreendimento (nome/apelido) Pavimentação, execução de redes de drenagem superficial
Programa/Modalidade/Ação Planejamento Urbano / Pavimentação Asfáltica		Aprovação (data)	Parcela (n.º)
			Fim vigência (data)
			Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	965,33	0,35%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.225,74	0,44%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	126.359,45	45,41%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.	90.481,08	32,51%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	CALÇADAS E RAMPAS P.N.E.	48.939,71	17,59%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
6	SINALIZAÇÃO	10.305,99	3,70%		-		-		-	100,00	100,00
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	0	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				23,49	23,49	38,96	62,45	25,05	87,50	12,50	100,00
Total (R\$):		278.277,30	100,00%	65.370,79	65.370,79	108.420,26	173.791,05	69.710,40	243.501,45	34.775,85	278.277,30

Monte Belo, 24 de março de 2017

Local/Data

Matheus Alves Duarte

Engenheiro Civil CREA:188.265/D