

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RECONSTRUÇÃO DO LOCAL DO DESABAMENTO



Obra:	Reconstrução de Local de Desabamento	BDI:	23,14%							
Local:	Rua Otávio Alves, Santa Rita - Monte Belo/MG	Data:	31/08/2020							
Código	Descrição	Duração	Financeiro	Físico	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	DRENOS	1 Mês	R\$ 9.710,34	0,60%	R\$ 9.710,34					
					0,60%					
					0,60%					
2	INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL)	1 Mês	R\$ 83.183,91	5,17%				R\$ 83.183,91		
								5,17%		
								5,17%		
3	CONTENÇÃO	3 Meses	R\$ 956.828,24	59,46%	R\$ 318.942,75	R\$ 318.942,75	R\$ 318.942,75			
					19,82%	19,82%	19,82%			
					19,82%	39,64%	59,46%			
4	PAVIMENTAÇÃO	1 Mês	R\$ 87.842,62	5,46%				R\$ 87.842,62		
								5,46%		
								5,46%		
5	CANAL DRENANTE	3 Meses	R\$ 471.562,31	29,31%				R\$ 157.187,44	R\$ 157.187,44	R\$ 157.187,44
								9,77%	9,77%	9,77%
								9,77%	19,54%	29,31%
DURAÇÃO TOTAL		6 Meses			R\$ 328.653,09	R\$ 318.942,75	R\$ 318.942,75	R\$ 328.213,97	R\$ 157.187,44	R\$ 157.187,44
					R\$ 328.653,09	R\$ 647.595,83	R\$ 966.538,58	R\$ 1.294.752,55	R\$ 1.451.939,98	R\$ 1.609.127,42
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 1.609.127,42	100%	20,42%	19,82%	19,82%	20,40%	9,77%	9,77%
					20,42%	40,25%	60,07%	80,46%	90,23%	100,00%

Giullian Costa Aparecido
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D