

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG**



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RECONSTRUÇÃO DO LOCAL DO DESABAMENTO**

<b>Obra:</b>	<b>Reconstrução de Local de Desabamento</b>	<b>BDI:</b>	<b>23,14%</b>							
<b>Local:</b>	<b>Rua Otávio Alves, Santa Rita - Monte Belo/MG</b>	<b>Data:</b>	<b>08/05/2020</b>							
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Duração</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Físico</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>
1	DRENOS	1 Mês	R\$ 37.182,73	3,40%	R\$ 37.182,73					
					3,40%					
					3,40%					
2	INFRAESTRUTURA (ÁGUA, ESGOTO, PLUVIAL)	1 Mês	R\$ 94.493,37	8,63%				R\$ 94.493,37		
								8,63%		
								8,63%		
3	CONTENÇÃO	3 Meses	R\$ 487.078,43	44,51%	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48			
					14,84%	14,84%	14,84%			
					14,84%	29,67%	44,51%			
4	PAVIMENTAÇÃO	1 Mês	R\$ 99.246,91	9,07%				R\$ 99.246,91		
								9,07%		
								9,07%		
5	CANAL DRENANTE	3 Meses	R\$ 376.396,57	34,39%				R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52
								11,46%	11,46%	11,46%
								11,46%	22,93%	34,39%
<b>DURAÇÃO TOTAL</b>		<b>6 Meses</b>			R\$ 199.542,21	R\$ 162.359,48	R\$ 162.359,48	R\$ 319.205,80	R\$ 125.465,52	R\$ 125.465,52
					R\$ 199.542,21	R\$ 361.901,69	R\$ 524.261,16	R\$ 843.466,97	R\$ 968.932,49	R\$ 1.094.398,01
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>			<b>R\$ 1.094.398,01</b>	<b>100%</b>	18,23%	14,84%	14,84%	29,17%	11,46%	11,46%
							18,23%	33,07%	47,90%	77,07%

Giullian Costa Aparecido  
Engenheiro Civil  
CREA MG 211.217/D