

CONTRATO NÚMERO:		1010.818-30/2013							
A.R.T NÚMERO:		2720397							
VALOR DA OBRA:		300.566,83							
VALOR DO REPASSE:		245.850,00							
VALOR DA CONTRAPARTIDA:		54.716,83							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – REFORMA DA PISCINA DA PRAÇA DE ESPORTES									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	PESO(%)	1º MÊS(%)	ACUM.	2º MÊS(%)	ACUM.	3º MÊS(%)	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	896,07	0,30	100	100		100		100
2	DEMOLIÇÕES	20.636,57	6,87	100	100		100		100
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	90.717,53	30,18		0	100	100		100
4	PISOS E REVESTIMENTOS	72.293,35	24,05		0	50	50	50	100
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.231,55	8,39	100	100		100		100
6	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	48.153,15	16,02		0		0	100	100
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.468,01	3,48		0	100	100		100
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.170,60	10,70		0		0	100	100
	%		100,00	15,56	15,56	45,69	61,25	38,75	100,00
	TOTAL	300.566,83		46.764,19	46.764,19	137.332,22	184.096,41	116.470,43	300.566,83

Monte Belo, 25 de setembro de 2015

Mauro Vieira Bueno Junior
Engenheiro Civil
CREA: 144763/D-MG