

Proponente Prefeitura Municipal de Monte Belo/MG	Programa RECURSO PRÓPRIO DO MUNICIPIO	Modalidade Empreitada Global
Objeto Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Drenagem Superficial, sinalização e drenagem por galerias na Rua José Sabino da Silva - Monte Belo/MG	Valor de Investimento (R\$) 45.665,15	

Localização Rua José Sabino da Silva	Tipo de obra/serviço Infraestrutura Urbana	ART nº.: 1420160000003190961 Contrato nº.: 8287/2016 (1031.250-27/2016)
--	--	--

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
				Concedente (Repasse) R\$	Proponente (Contrapartida) R\$	%	Concedente (Repasse) R\$	Proponente (Contrapartida) R\$	%	Concedente (Repasse) R\$	Proponente (Contrapartida) R\$	%	Concedente (Repasse) R\$	Proponente (Contrapartida) R\$	%
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016	1,68%	768,50		768,50	1,68%									
	SUBTOTAL 4	20,41%	9.321,16		9.321,16	20,41%									
5	SINALIZAÇÃO														
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
5.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXA DE PEDESTRES)	0,51%	231,00		231,00	0,51%									
	Sub-Total 5.1	0,51%	231,00		231,00	0,51%									
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL														
5.2.1	PLACA NOME DE RUA														
5.2.1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	0,23%	103,21		103,21	0,23%									
5.2.1.2	POSTE ACO H = 2,5M D = 75MM TIPO XR-701/1 XOULUX OU TPD-236/1 TROPICO	0,68%	310,30		310,30	0,68%									
	Sub-Total 5.2.1	0,91%	413,51		413,51	0,91%									
5.2.2	PLACA NOME DE REGULAMENTAÇÃO														
5.2.2.1	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA CHAPA 16	1,49%	678,99		678,99	1,49%									
5.2.2.2	POSTE ACO H = 2,5M D = 75MM TIPO XR-701/1 XOULUX OU TPD-236/1 TROPICO	0,68%	310,30		310,30	0,68%									
	Sub-Total 5.2.2	2,17%	989,29		989,29	2,17%									
	Total 5.2	3,07%	1.402,80		1.402,80	3,07%									
	Total 5	3,58%	1.633,80		1.633,80	3,58%									
6	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL														
6.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	2,11%	965,81	-	965,81	2,11%									
6.2	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	7,24%	3.305,01	-	3.305,01	7,24%									
6.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	3,22%	1.468,22	-	1.468,22	3,22%									
6.4	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15 CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS	10,53%	4.808,12	-	4.808,12	10,53%									
	Total 6	23,10%	10.547,16		10.547,16	23,10%									
Total simples		100,00%	45.665,15	-	45.665,15	100,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Total acumulado		100,00%	45.665,15	-	45.665,15	100,00%									