PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo			VALOR TOTAL: R$ 127.582,31					DATA: 12/02/2020	
OBRA: Pavimentação asfáltica em diversas ruas no Distrito de Sa			LOCAL: Distrito de Santa Cruz da Aparecida - Monte Belo/MG					PRAZO DA OBRA: 3 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,76%	100,00%					
		Financeiro	969,70	969,70					
2	DRENAGEM	Físico %	13,51%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	17.231,67	8.615,84	8.615,84				
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	85,73%	30,00%	30,00%	40,00%			
		Financeiro	109.380,94	32.814,28	32.814,28	43.752,38			
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL :		**Físico %**	**100,00%**	**33,23%**	**32,47%**	**34,29%**			
		Financeiro	**R$ 127.582,31**	**R$ 42.399,82**	**R$ 41.430,12**	**R$ 43.752,38**			

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

188.265/D

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: